

Vuosi 2021


Satamassa rakentaminen alkoi uuden laiturin rakentamisella ja työt käynnistyivät 11.5.2021 rannan leikkauksella. Läjitysaltaiden penkereiden teko aloitettiin 27.5.2021.

Vuonna 2021 ruoppaus- ja rakennustyöt keskittyivät satama-alueelle ja tuloväylälle sataman läheisyyteen.

Satama-altaan syventämisen ruoppaustyöt ajoittuivat jaksolle 16.6.-15.10.2021 ja sataman tuloväylän ruoppaustyöt jaksolle 26.7.-29.8.2021.

Ruoppausmassoja läjitettiin sataman läjitysaltaisiin 16.6.-15.10.2021 ja meriläjitysalueelle B 26.7.-20.9.2021


-  Työmaa-alue 2021
-  Läjitysalue
-  Vaikutusalue 2021



Vuosi 2022

Vuonna 2022 tehtiin ruoppaustöitä meriväylän alueella jaksolla 13.6.-7.12.2022 ja satama-alueella 1.6.-10.11.2022.

-  Työmaa-alue 2022
-  Läjitysalue
-  Vaikutusalue 2022



Vuosi 2023

Vuonna 2023 satama-alueen ruoppaustyöt aloitettiin 2.6.2023. Urakan ruoppaustyöt, louheverhoukset, luovutusharaukset ja urvalaitteiden asennukset valmistuivat viikolla 32 eli elokuun 13. päivään mennessä. Sataman osalta urakka kokonaisuudessaan valmistui 7.9.2023.

Meriväylän syventämiseen liittyviä töitä tehtiin 30.5-26.7.2023 välisenä aikana. Ruoppaustöitä tehtiin kohteilla RK6, RK11, RK14, RK15, RK20 ja RK25. Varsinaisia ruoppaustöitä tehtiin kesäkuussa ja heinäkuun alussa. Ruoppausmassat läjitettiin läjitysalueille A ja B.

-  Työmaa-alue 2023
-  Läjitysalue
-  Vaikutusalue 2023

